

## 【最優先取組事業】

## (仮称) 埼玉県済生会加須病院の進捗状況等

## 1 造成工事の進捗

市の造成工事は、次表のスケジュール通り順調に進んでいます。

	年度	平成30年度			令和元年度														
	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
① 土地造成工事		●	→																
② 調整池設置工事			●	→															
③ 擁壁設置工事				●	→														
④ 県道側出入口部函渠工事、水路補強工事										●	→								
⑤ 水路切廻し工事										●	→								
⑥ 下水道工事 (区域外流入管)						●	→												



(令和元年10月31日撮影)

## 2 補正予算の概要

(仮称) 埼玉県済生会加須病院の開院に向け、令和元年度分の建設工事等補助金を含む以下の補正予算を令和元年第3回定例会に提案します。

## (1) 済生会新病院建設工事等補助金

平成30年9月25日に締結した、建設及び運営等に関する基本協定書に基づき、新病院の建設工事及び医療機器等の整備に対する令和元年度の財政支援として、埼玉県済生会に補助金を交付するものです。

**345,760千円**

※ 補助金内訳：基本設計(63,360千円)、実施設計(250,000千円)、監理費(32,400千円)

## (2) 地盤影響中間調査

造成工事完了後に、病院用地に隣接する建物に対して、工事の影響の有無を調査するものです。

**2,987千円**

## (3) 病院用地の買い戻し

土地開発基金で取得した土地(病院用地)を、普通財産として済生会に貸し付けるため、一般会計で買い戻すものです。

**350,554千円**