

川口地区の公共下水道整備事業について

1. 現状と課題

川口地区公共下水道整備事業については、平成29年度から着手し令和7年度に管渠の整備が完成し、川口地区公共下水道整備区域全域が公共下水道に接続可能となりました。

今後は管渠築造工事跡の舗装本復旧が課題です。引き続き、国の補助金等を活用した速やかな工事を推進してまいります。

川口地区	計画面積	令和7年度末整備済面積	令和7年度末の整備率
	50.8 ha	50.8 ha	100%

2. 令和7年度の実績状況

(1) 公共下水道枝線管渠工事を実施 管延長＝3.06km

(2) 川口地区公共下水道事業の周知

地元自治会と調整し、パンフレットの配布による下水道事業の啓蒙活動を行いました。また、令和7年度川口地区公共下水道工事に関係する住民を対象に説明会を行い、事業周知を行いました。

(R7. 9. 7)

3. 令和7年度の実績予定

(1) 下水道管渠工事跡の舗装本普及工事 復旧面積＝8,441m²

4. 施工区域図

