

川口地区公共下水道整備事業について

1. 現状と課題

川口地区公共下水道整備事業については、平成29年度から着手し、令和7年度完成を目途に事業を進めています。

今後も引き続き、関係機関との調整、及び地域住民に対し下水道整備の啓蒙を図っていきながら事業を進めていく予定です。

川口地区	計画面積	令和5年度末整備済面積	令和5年度末の整備率
	50.8 ha	30.8ha	60.7%

2. 令和5年度の実施状況

(1) 枝線管渠工事を実施 管延長=4.82km(令和4年度からの繰越分を含む)

(2) 川口地区公共下水道事業の周知

地元自治会と調整し、パンフレットを配布し下水道事業について啓蒙活動を行うとともに、令和5年度川口地区公共下水道工事に関係する住民に対し説明会を行い、公共下水道工事及び公共下水道の概要等を説明、事業周知を行いました。(R5. 9/24・10/1)

3. 令和6年度の実施予定

(1) 下水道管渠工事 管延長=3.64km

(2) 川口地区公共下水道事業の周知

- ・地元自治会と調整しながらパンフレットを配布し下水道事業について啓蒙活動を実施
- ・工事沿線の自治会と調整しながら、工事に関係する沿線住民に対して工事説明会を実施

4. 施工区域図

