

川口地区公共下水道整備事業について

1. 現状と課題

川口地区公共下水道整備事業については、平成29年度から着手し、今年度完成いたします。
 今後は管渠築造工事跡の舗装本復旧を行うと共に、引き続き、地域の皆様に対し公共下水道の普及促進を図ってまいります。

川口地区	計画面積	令和6年度末整備済面積	令和6年度末の整備率
	50.8 ha	42.6ha	83.9%

2. 令和6年度 of 取組状況

(1) 枝線管渠工事を実施 管延長＝3.70km

(2) 川口地区公共下水道事業の周知

地元自治会と調整し、パンフレットを配布し下水道事業について啓蒙活動を行うとともに、令和6年度川口地区公共下水道工事に関係する住民に対し説明会を行い、公共下水道工事及び公共下水道の概要等を説明、事業周知を行いました。(R6. 8. 25)

3. 令和7年度 of 取組予定

(1) 下水道管渠工事 管延長＝3.04km

(2) 川口地区公共下水道事業の周知

- ・地元自治会と調整しながらパンフレットを配布し下水道事業について啓蒙活動を実施
- ・工事沿線の自治会と調整しながら、工事に関係する沿線住民に対して工事説明会を実施

4. 施工区域図

