

令和7年度 変更契約公表【建設工事】

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容					変更後契約内容					変更理由
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間			契約日	契約金額	契約期間			
1	令和6年度 20-198枝線排水路改修工事	加須市 北大桑 地内	土木工事業	(株)岡崎建設	埼玉県加須市杓子木2 5 4 - 2	令和6年10月31日	13,090,000	令和6年10月31日	～	令和7年3月17日	令和7年3月12日 令和7年5月12日	12,398,100	令和6年10月31日	～	令和7年5月30日	車道及び歩道を分離する施設の工種及び時期の見直しを行ったため。
2	令和6年度 市道147号線舗装修繕工事【R6.9補】	加須市 戸崎 地内	舗装工事業	(有)濱島建設	埼玉県加須市外田ヶ谷1 7 - 1	令和7年3月6日	25,300,000	令和7年3月6日	～	令和7年3月31日	令和7年3月31日 令和7年6月27日	26,840,000	令和7年3月6日	～	令和7年8月29日	労務単価改定に伴う変更及び舗装面積の増があったため。
3	令和6年度 市道217号線側溝整備工事【R6.9補】	加須市 砂原 十軒 地内	土木工事業	埼玉ニチレキ(株)	埼玉県加須市北大桑1 1 9 7 - 1	令和7年3月24日	21,670,000	令和7年3月24日	～	令和7年3月31日	令和7年3月31日 令和8年1月30日	21,670,000	令和7年3月24日	～	令和8年3月31日	工事の支障となった水道給水管の移設に不測の日数を要したため。
4	令和6年度 市道241号線舗装修繕工事(国補)	加須市 豊野台2丁目 地内	舗装工事業	小沢道路(株) 加須支店	埼玉県加須市旗井1 9 7 - 1 アサヒハイム1 0 1	令和7年3月27日	25,080,000	令和7年3月27日	～	令和7年3月31日	令和7年3月31日 令和7年5月23日	25,256,000	令和7年3月27日	～	令和7年11月11日	労務単価改定に伴う変更。
5	令和7年度 防火水槽撤去工事	加須市 本町 地内	解体工事業	(株)徳田組	埼玉県加須市本町6 - 2 5	令和7年5月7日	4,664,000	令和7年5月7日	～	令和7年6月30日	令和7年6月30日	4,664,000	令和7年5月7日	～	令和7年8月12日	地権者との調整に不測の日数を要したため。
6	令和7年度 琴寄地内配水管布設工事	加須市 琴寄 地内	管工事業	(株)ヤマグチ 加須営業所	埼玉県加須市杓子木3 7 7 - 1	令和7年5月14日	12,826,000	令和7年5月14日	～	令和7年8月29日	令和7年8月25日	14,542,000	令和7年5月14日	～	令和7年8月29日	掘削工事での布設を予定していたが、試掘の結果掘削困難な状況のため推進工法としたため。
7	令和7年度 小野袋地内軌道下配水管布設工事	加須市 小野袋 地内	管工事業	(株)杉本設備	埼玉県加須市南篠崎1 0 6 6 - 6	令和7年7月1日	62,920,000	令和7年7月1日	～	令和8年3月19日	令和8年3月16日	62,920,000	令和7年7月1日	～	令和8年6月30日	東武鉄道株式会社との協議が完了していないことから工期を延長した。
8	令和7年度 北川辺中央浄水場配水流量計更新工事	加須市 栄 地内	電気工事業	島津システムソリューションズ(株) 東京支店	東京都墨田区太平2 - 1 0 - 1 0 ユナイトビル錦糸町4 F	令和7年7月29日	9,917,600	令和7年7月29日	～	令和8年3月19日	令和8年3月12日	10,945,000	令和7年7月29日	～	令和8年7月31日	新たに仕切弁を割り込ませる作業が必要となり、工期と労務費が増加したため。
9	令和7年度 飯積地内配水管布設工事	加須市 飯積 地内	管工事業	(有)柴田設備	埼玉県加須市麦倉2 0 9 8 - 3	令和7年7月29日	13,970,000	令和7年7月29日	～	令和8年2月27日	令和8年2月20日	14,597,000	令和7年7月29日	～	令和8年2月27日	埋設路線の一部が路床改良されていたこと、道路組成の一部が設計図書と相違していることが判明し、取り壊し及び処分が必要となったため。また、給水管の切替工事の一部において中止したため。
10	令和7年度 公共下水道汚水枝線管渠築造工事(国補第1工区)	加須市 鳩山町 地内	土木工事業	サイレイキ建設工業(株)	埼玉県加須市志多見1 3 6 1 - 1	令和7年8月12日	121,220,000	令和7年8月12日	～	令和8年3月19日	令和8年2月27日	122,320,000	令和7年8月12日	～	令和8年3月19日	地下埋設物の関係で推進工法の延長に変化が生じた。また、地権者の要望による設計変更のため。
11	令和7年度 公共下水道汚水枝線管渠築造工事(国補第2工区)	加須市 鳩山町 地内	土木工事業	門井建設(株)	埼玉県加須市南大桑3 6 2 7	令和7年8月12日	58,388,000	令和7年8月12日	～	令和8年3月19日	令和8年2月27日	60,720,000	令和7年8月12日	～	令和8年3月19日	地下埋設物の関係で本管の線形及び延長に変化が生じた。また、地権者の要望による設計変更のため。
12	令和7年度 公共下水道汚水枝線管渠築造工事(国補第3工区)	加須市 鳩山町 地内	土木工事業	(株)久保田建設	埼玉県加須市東栄2 - 8 - 1 7	令和7年8月12日	54,747,000	令和7年8月12日	～	令和8年3月19日	令和8年2月27日	55,220,000	令和7年8月12日	～	令和8年3月19日	地下埋設物の関係で本管の線形及び延長に変化が生じた。また、地権者の要望による設計変更のため。
13	令和7年度 公共下水道汚水枝線管渠築造工事(単第1工区)	加須市 川口4丁目 地内	土木工事業	(株)宗和建設	埼玉県加須市川口2 - 1 3 - 7	令和7年8月12日	27,720,000	令和7年8月12日	～	令和8年3月27日	令和8年1月30日	27,434,000	令和7年8月12日	～	令和8年3月27日	既存地下埋設物の影響によるマンホールの種類変更及び汚水ます設置数の変更による設計変更のため
14	令和7年度 市道145号線道路改良工事(国補R6.12第一次補)	加須市 外田ヶ谷 地内	土木工事業	(有)濱島建設	埼玉県加須市外田ヶ谷1 7 - 1	令和7年9月8日	25,300,000	令和7年9月8日	～	令和7年12月26日	令和7年12月24日	26,451,700	令和7年9月8日	～	令和8年3月26日	表層工の増工をしたため増額。また、隣接耕作地の稲刈りの遅れにより工事着手が遅れたため工期を延長。
15	令和7年度 公共下水道汚水枝線管渠築造工事(単第2工区)	加須市 鳩山町 地内	土木工事業	新栄土木(株)	埼玉県加須市花崎北1 - 9 - 2	令和7年9月16日	51,480,000	令和7年9月16日	～	令和8年3月27日	令和8年2月10日	52,470,000	令和7年9月16日	～	令和8年3月27日	水路内配管の点検口の材料変更及び汚水ます・取付管設置数の変更による設計変更のため
16	令和7年度 大門町地内石綿セメント管布設替工事	加須市 大門町 地内	管工事業	服部工業(株)	埼玉県加須市上三保6 1 3 - 1	令和7年9月16日	29,150,000	令和7年9月16日	～	令和8年2月27日	令和8年2月17日	30,734,000	令和7年9月16日	～	令和8年2月27日	図面に記載のない水道給水管が発見され切替工事を実施する必要が生じたため。
17	令和7年度 北小浜地内石綿セメント管布設替工事	加須市 北小浜 地内	管工事業	(株)加藤工業	埼玉県加須市北小浜7 4 5 - 4	令和7年9月16日	16,489,000	令和7年9月16日	～	令和8年1月23日	令和8年1月19日	19,052,000	令和7年9月16日	～	令和8年2月27日	舗装の劣化が著しいため復旧範囲の増大による開削工法から推進工法への変更及び給水管取出し箇所が5箇所増加したことによる設計変更。
18	令和7年度 市道276号線舗装修繕工事	加須市 西ノ谷・鴻釜 地内	舗装工事業	(株)川村建設工業 加須支店	埼玉県加須市騎西3 9 9	令和7年10月2日	21,780,000	令和7年10月2日	～	令和8年2月13日	令和7年12月26日	23,320,000	令和7年10月2日	～	令和8年2月13日	車道部、歩道部の追加施行と掘削工の厚さを変更したため。
19	令和7年度 星子沼公園改修工事	加須市 豊野台一丁目 地内	土木工事業	(有)並木組	埼玉県加須市道目3 1 6	令和7年10月16日	41,250,000	令和7年10月16日	～	令和8年3月31日	令和8年3月19日	46,618,000	令和7年10月16日	～	令和8年3月31日	テニスコート照明灯、更衣室、園路街灯の既設電気埋設管撤去、新たに設置するものにより支障となった樹木の伐採、フェンスネットの設置による増工。当初撤去予定であったフェンスネットの残存による減工。

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		当初契約内容					変更後契約内容					変更理由
				商号又は名称	住所	契約日	契約金額	契約期間			契約日	契約金額	契約期間			
20	令和7年度 南篠崎二丁目地内石綿セメント管布設替工事	加須市 南篠崎二丁目 地内	管工事業	(株)杉本設備	埼玉県加須市南篠崎1066-6	令和7年10月16日	33,000,000	令和7年10月16日	～	令和8年3月19日	令和8年3月12日	35,761,000	令和7年10月16日	～	令和8年3月19日	未確認の横断暗渠管が埋設しており、接続に変更が生じたため、また通水作業に伴い、排泥管が必要となったため。
21	令和7年度 雨水排水対策工事	加須市 北小浜地内	土木工事業	(有)サン工業	埼玉県加須市大越2105	令和7年11月6日	12,331,000	令和7年11月6日	～	令和8年3月27日	令和8年3月16日	12,331,000	令和7年11月6日	～	令和8年6月26日	工事区間に隣接する住民の出入り調整に時間を要するため工期を延長した。
22	令和7年度 市道145号線道路改良工事（国補）	加須市 外田ヶ谷地内	土木工事業	(有)濱島建設	埼玉県加須市外田ヶ谷17-1	令和7年11月6日	6,160,000	令和7年11月6日	～	令和8年3月31日	令和7年12月25日	6,930,000	令和7年11月6日	～	令和8年3月31日	沈殿防止用の杭を追加計上したため増額。
23	令和7年度 鴻基外地内石綿セメント管布設替工事	加須市 鴻基外地内	管工事業	(有)橋本設備工業	埼玉県加須市上種足1069	令和7年11月19日	32,670,000	令和7年11月19日	～	令和8年3月27日	令和8年3月16日	32,670,000	令和7年11月19日	～	令和8年5月29日	交通規制に関する調整に日数を要したため。
24	令和7年度 西ノ谷地内石綿セメント管布設替工事	加須市 西ノ谷地内	管工事業	(有)細田住宅設備	埼玉県加須市上高柳749-1	令和7年11月19日	24,200,000	令和7年11月19日	～	令和8年3月27日	令和8年3月16日	23,716,000	令和7年11月19日	～	令和8年3月27日	設計図書との相違により、起点部、終点部の変更及び専水管布設延長を68.3m短くしたため。また、試掘及び舗装本復旧による変更も含む。
25	令和7年度 市道116号線通学路安全対策工事（国補）	加須市 新川通地内	土木工事業	(有)並木組	埼玉県加須市道目316	令和7年11月19日	29,755,000	令和7年11月19日	～	令和8年3月31日	令和8年3月2日	31,400,600	令和7年11月19日	～	令和8年3月31日	通行の支障となるガードパイプ設置を減工し、グリーンベルト等の区画線を増工。排水が悪い箇所に対する車道舗装打換を増工。
26	令和7年度 20-198枝線排水路改修工事	加須市 北大桑地内	土木工事業	(株)岡崎建設	埼玉県加須市杓子木254-2	令和7年12月17日	30,580,000	令和7年12月17日	～	令和8年3月31日	令和8年3月19日	30,580,000	令和7年12月17日	～	令和8年6月30日	フリームの納品に不測の日数を要したため。
27	令和7年度 野中土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その2	加須市 琴寄 地内	管工事業	吉備工業(株)加須営業所	埼玉県加須市旗井2105-2	令和7年12月17日	9,955,000	令和7年12月17日	～	令和8年3月25日	令和8年3月18日	11,363,000	令和7年12月17日	～	令和8年3月25日	雨水函渠の取付管が設計よりも深く、部材の変更をしたため。
28	令和7年度 区画街路9-5号線外1路線雨水幹線工事（その2）（国補）	加須市 野中土地区画整理事業 地内	土木工事業	埼玉ニチレキ(株)	埼玉県加須市北大桑1197-1	令和8年3月17日	64,680,000	令和8年3月17日	～	令和8年3月31日	令和8年3月25日	64,680,000	令和8年3月17日	～	令和8年11月30日	交付金の補正予算に合わせて工事を発注したことにより、年度内完成が困難なため。